

2024 yil 3-chorak yakunlariga ko'ra Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT

Boysun tumani

01.10.2024 yil holatiga

(ming so'mda)

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa
		(ming so'mda)
1	Yil boshiga qoldiq	655 754,7
2	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	16 661 145,7
3	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	15 796 000,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	0,0
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	7 087 000,0
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	1 520 900,5

2-jadval

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1	Hududiy ichki yo'llar	1	umumiy uzunligi	0,0	1 300 000,0
2	Umumiy ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	14	soni	0,0	14 440 000,0
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0,0	0,0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	0,0	5 320 000,0
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	0,0	620 000,0
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi	0,0	0,0
7	Transformatorlar o'rnatish	0	soni	0,0	0,0
8	Hududiy ichki ariqlarni ta'mirlash	0	umumiy uzunligi	0,0	0,0
9	Boshqa tadbirlar soni	0	soni	0,0	0,0
	Jami	20	X	X	21 680 000,0

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boslig'i yvb:



YU.Jo'rayev

SH.To'rayev

2024 yil 3-chorak yakunlariga ko'ra fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablaglarini shakllantirilishi yuzasidan
MA'LUMOT

Boysun tumani

01.10.2024 yil holatiga
(ming so'mda)

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablaglarini shakllantirish manbalari		Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bolgan mablaglar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
			1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman (shahar) budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarning 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		1 138 583,0	4 000 000,0	9 304 853,0		14 443 436,0	0,0	
2	Tuman budjetining qo'shimcha manbalarining 10 foiz va 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		324 600,0	534 458,0	91 560,0	0,0	950 618,0	0,0	
2.1.	Shu jumladan	erkin qoldiq mablag'lari	324 600,0				324 600,0	0,0	
2.2.		viloyat erkin qoldiq mablag'lari		534 458,0			534 458,0	0,0	
2.3.		daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo'yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi			91 560,0		91 560,0	0,0	
2.4.		elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar					0,0	0,0	
2.5.		budgetdan ajratiladigan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar					0,0	0,0	
3	2024 yil boshidagi qoldiq		655 754,7				655 754,7		
4	2023 yildan iqtisod qilingan mablag'lardan tushumlar		268 003,9	59 385,6	249 184,3		576 573,8		
5	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi "Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-409-son qaroriga asosan ajratiladigan mablag'lar (viloyat budgetidan)		216 518,0		474 000,0		690 518,0	0,0	
6	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 10 apreldagi "Tashabbusli byudjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-117-son qaroriga asosan ajratiladigan mablag'lar						0,0	0,0	
	Jami ajratiladigan mablag'lar		2 603 459,6	4 593 843,6	10 119 597,3	0,0	17 316 900,5	0,0	0,0

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boslig'i y.v.b.



YU.Jo'rayev

SH.To'rayev

2024 yil 3-chorak yakunlariga ko'ra Fuqarolar tashabbusi jamg'arماسidan jamoatrhilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni
moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

Boysun tumani						01.10.2024 yil holatiga (ming so'mda)						
T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlarning soni	shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirlarning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			onlayn ovozlarning soni	oflayn ovozlarning soni	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'
1	.032320863009	3 442	0	0	3 442	Chorchinor mahallasida joylashgan 4-sonli umum o'rta ta'lim maktabining sport zalini tamirlash	.401722860222047092100072002	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	762 205,8	597 794,2
2	.032300275009	3 128	0	0	3 128	Yuqori Machay va Qiznavr MFYlarni markaziy 5 km yo'lga asfalt qoplamasini yotqizish	.401722860222047045204118002	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	379 220,5	920 779,5
3	.032314158009	3 022	0	0	3 022	BOYSUN TUMWNIDAGI 34-SONLI MWKTABGA KUZATUV KAMERASI VA SPORT JIHOZLARI BILAN JIHOZLASH	.401722860222047092100072010	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	951 092,3	48 907,7
4	.032320911009	2 946	0	0	2 946	Pasurxi mahallasida joylashgan 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida, zamonaviy suniy koplamali mini stadion kurish, aktiv zal va sport zalni kayta tamirlash.	.401722860222047092100072003	1 350 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	979 505,1	370 494,9
5	.032326545009	2 883	0	0	2 883	78-yilda qurilgan bino. Binoning ichki qismi 78-yilda qurilgan holicha xizmat ko'rsatib kelinmoqda...	.401722860222047074110054001	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	745 179,9	614 820,1
6	.032314336009	2 801	0	0	2 801	33-sonli umumta'lim maktabda zamonaviy suniy chim qoplamali mini futbol maydoni qurish va atrofini o'rash.	.401722860222047092100072004	700 000,0	700 000,0	700 000,0	221 428,4	478 571,6
7	.032308749009	2 784	0	0	2 784	39-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quv binosi va oshxonasini joriy ta'mirlash	.401722860222047092100072005	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	811 102,5	388 897,5
8	.032327317009	2 568	0	0	2 568	3- maktab oshxona,SPORT zali,faollarning zalini tamirlash va jixozlash	.401722860222047092100072006	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	824 546,4	535 453,6
9	.032329503009	2 476	0	0	2 476	Boysun tuman tibbiyot birlashmasi hududidan RESPUBLIKA TEZ TIBBIY YORDAM MARKAZI SURXONDARYO VILOYAT FILLALI Boysun tuman Tez tibbiy yordam bo'limi binosini qurish (isitish tizimi, kanalizatsiya, elektro mantaj ishlari bilan birgalikda)	.401722860222047073101054001	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	722 667,9	637 332,1
10	.032298804009	2 064	0	0	2 064	7 son uyt maktabi sportzalini tom kismini ichki va tashki fasad kismini pol kismini joriy tamirlash.	.401722860222047092100072009	1 350 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	1 080 840,4	269 159,6
11	.032327551009	1 931	0	0	1 931	Zamonaviy suniy qoplamali stadion qurish (1-maktab)	.401722860222047092100072007	700 000,0	700 000,0	700 000,0	493 438,0	206 562,0
12	.032320791009	859	0	0	859	Tumandagi 47-sonli UO'T maktabida sun'iy qoplamali stadion qurish uchun loyixaga	.401722860222047092100072008	500 000,0	500 000,0	500 000,0	453 150,5	46 849,5
1 - MAVSUM JAMI:								13 540 000,0	13 540 000,0	13 540 000,0	8 424 377,7	5 115 622,3
1	.048341587009	3 507	0	0	3 507	Boysun tumani 34 maktabda qushimcha bino va sportzal qurish	.401722860222047092100072012	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0		1 360 000,0
2	.048360421009	2 992	0	0	2 992	Markaziy kasalxonaga qon banki o'rniga yangidan Kardiologiya bo'limi va qon banki bo'limini yangidan qurish	.401722860222047073101054002	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0		1 300 000,0
3	.048357475009	2 541	0	0	2 541	Boysun tuman 57-maktabga qo'shimcha o'quv bino qurish	.401722860222047092100072013	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0		1 360 000,0
4	.048360383009	2 454	0	0	2 454	Tuman tibbiyot birlashmasi hududidagi eski kixona binosining o'rniga zamonaviy laboratoriya va ayollar maslaxat xonasini binosini qurish	.401722860222047073101054003	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0		1 300 000,0
5	.048354352009	2 393	0	0	2 393	Boysun tuman 4-umumiy o'rta ta'lim maktabiga kirish o'quv binosini tamirlash hamda maktab atrofining yer qismini bruschatka qilish.	.401722860222047092100072015	800 000,0	800 000,0	800 000,0		800 000,0

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlarni soni	shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirlarning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			onlayn ovozlarni	o'flayn ovozlarni	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'
6	.048358508009	2 016	0	0	2 016	Boysun tumani 6-umumta'lim maktabida zamonaviy futbol maydonchasi qurish	.401722860222047092100072014	700 000,0	700 000,0	700 000,0		700 000,0
7	.048354986009	1 200	0	0	1 200	BOYSUN TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABI	.401722860222047092100072016	620 000,0	620 000,0	620 000,0		620 000,0
8	.048337764009	1 000	0	0	1 000	45-maktab hududi umumiy foydalanish uchun mini futbol stadioni qurish	.401722860222047092100072017	700 000,0	700 000,0	700 000,0		700 000,0
2 - MAVSUM JAMI:								8 140 000,0	8 140 000,0	8 140 000,0	0,0	8 140 000,0
2024 YIL HAMMASI:								21 680 000,0	21 680 000,0	21 680 000,0	8 424 377,7	13 255 622,3

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i vvb:



YU.Jo'rayev

SH.To'rayev

2024 yil 3-chorak Tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'lar bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jang'armaga qayta tiklash miqdori to'g'risida

MA'LUMOT

Boysun tumani

01.10.2024 yil holatiga
(ming so'mda)

T/p	"ovoz berish" jarayonining yakuniy natijalariga ko'ra" g'olib" deb topilgan takliflar bo'yicha			01.10.2024 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar						TB jarayoni yakunlari riga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jang'armaga qayta tiklash miqdori
	takliflar nomi	ID raqam	to'plangan ovozlar soni	Takliflarning dastlabki qiymati	Loyixa-smeta xujjatlariga asosan yo'naltirilgan mablag'lar miqdori	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati	Amalga oshirilgan kassa xarajati	Shartnomaga muvofiq qarzdorlik	
1 - MAVSUM										
1	Chorchinor mahallasida joylashgan 4-sonli umum o'rta ta'lim maktabining sport zalini tamirlash	.032320863009	3442	1 360 000,0	1 360 000,0	1 216 000,0	762 205,8	762 205,8	453 794,2	144 000,0
2	Yuqori Machay va Qizlnavr MFYlarni markaziy 5 km yo'lga asfalt qoplamasini yotqizish	.032300275009	3128	1 300 000,0	1 300 000,0	1 233 600,0	379 220,5	379 220,5	854 379,5	66 400,0
3	BOYSUN TUMWNIDAGI 34-SONLI MWKTABGA KUZATUV KAMERASI VA SPORT JIHOZLARI BILAN JIHOZLASH	.032314158009	3022	1 000 000,0	1 000 000,0	951 092,3	951 092,3	951 092,3	0,0	48 907,7
4	Pasurxi mahallasida joylashgan 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida, zamonaviy suniy koplamali mini stadion kurish, aktiv zal va sport zalni	.032320911009	2946	1 350 000,0	1 350 000,0	1 241 400,0	979 505,1	979 505,1	261 894,9	108 600,0
5	78-yilda qurilgan bino. Binoning ichki qismi 78-yilda qurilgan holicha xizmat ko'rsatib kelinmoqda...	.032326545009	2883	1 360 000,0	1 360 000,0	1 252 300,0	745 179,9	745 179,9	507 120,1	107 700,0
6	33-sonli umumta'lim maktabda zamonaviy suniy chim qoplama mini futbol maydoni qurish va atrofini o'rash.	.032314336009	2801	700 000,0	700 000,0	695 000,0	221 428,4	221 428,4	473 571,6	5 000,0
7	39-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quv binosi va oshxonasini joriy ta'mirlash	.032308749009	2784	1 200 000,0	1 200 000,0	1 056 600,0	811 102,5	811 102,5	245 497,5	143 400,0
8	3-maktab oshxona,SPORT zali,faollar zalini tamirlash va jixozlash	.032327317009	2568	1 360 000,0	1 360 000,0	1 238 900,0	824 546,4	824 546,4	414 353,6	121 100,0
9	Boysun tuman tibbiyot birlashmasi hududidan RESPUBLIKA TEZ TIBBIY YORDAM MARKAZI SURXONDARYO VILOYAT FILIALI Boysun tuman Tez tibbiy yordam bo'limi binosini qurish (isitish tizimi, kanalizatsiya, elektro mantaj ishlari bilan birgalikda)	.032329503009	2476	1 360 000,0	1 360 000,0	1 199 000,0	722 667,9	722 667,9	476 332,1	161 000,0
10	7 son uut maktabi sportzalini tom kismini ichki va tashki fasad kismini pol kismini joriy tamirlash.	.032298804009	2064	1 350 000,0	1 350 000,0	1 144 600,0	1 080 840,4	1 080 840,4	63 759,6	205 400,0
11	Zamonaviy suniy qoplama stadion qurish (1-maktab)	.032327551009	1931	700 000,0	700 000,0	629 100,0	493 438,0	493 438,0	135 662,0	70 900,0
12	Tumandagi 47-sonli UO'T maktabida sun'iy qoplama stadion qurish uchun loyixa	.032320791009	859	500 000,0	500 000,0	469 100,0	453 150,5	453 150,5	15 949,5	30 900,0

T/p	"ovoz berish" jarayonining yakuniy natijalariga ko'ra" g'olib" deb topilgan takliflar bo'yicha			01.10.2024 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar						TB jarayoni yakunla riga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori	
	takliflar nomi	ID raqam	to'plangan ovozlar soni	Takliflarning dastlabki qiymati	Loyixa-smeta xujjatlariga asosan yo'naltirilgan mablag'lar miqdori	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati	Amalga oshirilgan kassa xarajati	Shartnomaga muvofiq qarzdorlik		
1 - MAVSUM JAMI			x	x	13 540 000,0	13 540 000,0	12 326 692,3	8 424 377,7	8 424 377,7	3 902 314,6	1 213 307,7
2 - MAVSUM											
1	Boysun tumani 34 maktabda qushimcha bino va sportzal qurish	.048341587009	3507	1 360 000,0	1 360 000,0					0,0	1 360 000,0
2	Markaziy kasalxona qon banki o'rniga yangidan Kardiologiya bo'limi va qon banki bo'limini yangidan qurish	.048360421009	2992	1 300 000,0	1 300 000,0					0,0	1 300 000,0
3	Boysun tuman 57-maktabga qo'shimcha o'quv bino qurish	.048357475009	2541	1 360 000,0	1 360 000,0					0,0	1 360 000,0
4	Tuman tibbiyot birlashmasi hududidagi eski kirxona binosining o'rniga zamonaviy labaratoriya va ayollar maslaxat xonasi binosini qurish	.048360383009	2454	1 300 000,0	1 300 000,0					0,0	1 300 000,0
5	Boysun tuman 4-umumiy o'rta ta'lim maktabiga kirish o'quv binosini tamirlash hamda maktab atrofining yer qismini bruschatka qilish.	.048354352009	2393	800 000,0	800 000,0					0,0	800 000,0
6	Boysun tumani 6-umumta'lim maktabida zamonaviy futbol maydonchasi qurish	.048358508009	2016	700 000,0	700 000,0					0,0	700 000,0
7	BOYSUN TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABI	.048354986009	1200	620 000,0	620 000,0					0,0	620 000,0
8	45-maktab hududi umumiy foydalanish uchun mini futbol stadioni qurish	.048337764009	1000	700 000,0	700 000,0					0,0	700 000,0
2 - MAVSUM JAMI			x	x	8 140 000,0	8 140 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 140 000,0
HAMMASI			x	x	21 680 000,0	21 680 000,0	12 326 692,3	8 424 377,7	8 424 377,7	3 902 314,6	9 353 307,7

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boslig'i vvb:



YU.Jo'rayev

SH.To'rayev