

2024 yil 4-chorak yakunlariga ko'ra Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT

Boysun tumani

01.01.2025 yil holatiga

(ming so'mda)

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'mda)
1	Yil boshiga qoldiq	655 754,7
2	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	21 203 808,4
3	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	21 680 000,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	0,0
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	7 700 908,2
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	179 563,1

2-jadval

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1	Hududiy ichki yo'llar	1	umumiy uzunligi	0,0	1 300 000,0
2	Umumiy ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	14	soni	0,0	14 440 000,0
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0,0	0,0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	0,0	5 320 000,0
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	0,0	620 000,0
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi	0,0	0,0
7	Transformatorlar o'rnatish	0	soni	0,0	0,0
8	Hududiy ichki ariqlarni ta'mirlash	0	umumiy uzunligi	0,0	0,0
9	Boshqa tadbirlar soni	0	soni	0,0	0,0
	Jami	20	X	X	21 680 000,0

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boslig'i vvb:



DEVONXON
Official signature and stamp of the Department of Economy and Finance.

YU.Jo'rayev

SH.To'rayev

2024 yil 4-chorak yakunlariga ko'ra fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan
MA'LUMOT

Boysun tumani

01.01.2025 yil holatiga
(ming so'mda)

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari		Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bolgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
			1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman (shahar) budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		1 138 583,0	4 000 000,0	9 304 853,0	4 493 435,0	18 936 871,0	0,0	
2	Tuman budjetining qo'shimcha manbalarining 10 foiz va 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		324 600,0	534 458,0	91 560,0	0,0	950 618,0	0,0	
2.1.	Shu jumladan	erkin qoldiq mablag'lari	324 600,0				324 600,0	0,0	
2.2.		viloyat erkin qoldiq mablag'lari		534 458,0			534 458,0	0,0	
2.3.		daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo'yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi			91 560,0		91 560,0	0,0	
2.4.		elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar					0,0	0,0	
2.5.		budjetdan ajratiladigan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar					0,0	0,0	
3	2024 yil boshidagi qoldiq		655 754,7				655 754,7		
4	2023 yildan iqtisod qilingan mablag'lardan tushumlar		268 003,9	59 385,6	249 184,3	49 227,7	625 801,5		
5	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi "Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-409-son qaroriga asosan ajratiladigan mablag'lar (viloyat budgetidan)		216 518,0		474 000,0		690 518,0	0,0	
6	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 10 apreldagi "Tashabbusli byudjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-117-son qaroriga asosan ajratiladigan mablag'lar						0,0	0,0	
	Jami ajratiladigan mablag'lar		2 603 459,6	4 593 843,6	10 119 597,3	4 542 662,7	21 859 563,2	0,0	0,0

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boslig'i v.v.b:



YU.Jo'rayev

SH.To'rayev

2024 yil 4-chorak yakunlariga ko'ra Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatrhilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni
moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

01.01.2025 yil holatiga
(ming so'mda)

Boysun tumani						Tadbirlarning moliyalashtirilishi (ming so'm)						
T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlarning soni	shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'
			onlayn ovozlari	oflayn ovozlari	SMS orqali							
1	.032320863009	3 442	0	0	3 442	Chorchinor mahallasida joylashgan 4-sonli umum o'rta ta'lim maktabining sport zalini tamirlash	.401722860222047092100072002	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 171 206,1	188 793,9
2	.032300275009	3 128	0	0	3 128	Yuqori Machay va Qiznavr MFYlarni markaziy 5 km yo'lga asfalt qoplamasini yotqizish	.401722860222047045204118002	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 246 539,5	53 460,5
3	.032314158009	3 022	0	0	3 022	BOYSUN TUMWNIDAGI 34-SONLI MWKTABGA KUZATUV KAMERASI VA SPORT JIHOZLARI BILAN JIHOZLASH	.401722860222047092100072010	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	950 772,3	49 227,7
4	.032320911009	2 946	0	0	2 946	Pasurxi mahallasida joylashgan 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida, zamonaviy suniy koplamali mini stadion kurish, aktiv zal va sport zalni kayta tamirlash.	.401722860222047092100072003	1 350 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	1 280 855,1	69 144,9
5	.032326545009	2 883	0	0	2 883	78-yilda qurilgan bino. Binoning ichki qismi 78-yilda qurilgan holicha xizmat ko'rsatib kelinmoqda...	.401722860222047074110054001	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 289 442,9	70 557,1
6	.032314336009	2 801	0	0	2 801	33-sonli umumta'lim maktabda zamonaviy suniy chim qoplamali mini futbol maydoni qurish va atrofini o'rash.	.401722860222047092100072004	700 000,0	700 000,0	700 000,0	666 672,4	33 327,6
7	.032308749009	2 784	0	0	2 784	39-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quv binosi va oshxonasini joriy ta'mirlash	.401722860222047092100072005	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 096 700,4	103 299,6
8	.032327317009	2 568	0	0	2 568	3- maktab oshxona,SPORT zali,faollar zalini tamirlash va jixozlash	.401722860222047092100072006	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 283 544,0	76 456,0
9	.032329503009	2 476	0	0	2 476	Boysun tuman tibbiyot birlashmasi hududidan RESPUBLIKA TEZ TIBBIY YORDAM MARKAZI SURXONDARYO VILOYAT FILIALI Boysun tuman Tez tibbiy yordam bo'limi binosini qurish (isitish tizimi, kanalizatsiya, elektro mantaj ishlari bilan birgalikda)	.401722860222047073101054001	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 201 326,3	158 673,7
10	.032298804009	2 064	0	0	2 064	7 son uat maktabi sportzalini tom kismini ichki va tashki fasad kismini pol kismini joriy tamirlash.	.401722860222047092100072009	1 350 000,0	1 350 000,0	1 350 000,0	1 187 250,5	162 749,5
11	.032327551009	1 931	0	0	1 931	Zamonaviy suniy qoplamali stadion qurish (1-maktab)	.401722860222047092100072007	700 000,0	700 000,0	700 000,0	651 177,4	48 822,6
12	.032320791009	859	0	0	859	Tumandagi 47-sonli UO'T maktabida sun'iy qoplamali stadion qurish uchun loyixa	.401722860222047092100072008	500 000,0	500 000,0	500 000,0	476 032,8	23 967,2
1 - MAVSUM JAMI:								13 540 000,0	13 540 000,0	13 540 000,0	12 501 519,7	1 038 480,3
1	.048341587009	3 507	0	0	3 507	Boysun tumani 34 maktabda qushimcha bino va sportzal qurish	.401722860222047092100072012	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	13 130,7	1 346 869,3
2	.048360421009	2 992	0	0	2 992	Markaziy kasalxona qon banki o'rniga yangidan Kardiologiya bo'limi va qon banki bo'limini yangidan qurish	.401722860222047073101054002	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	11 790,8	1 288 209,2
3	.048357475009	2 541	0	0	2 541	Boysun tuman 57-maktabga qo'shimcha o'quv bino qurish	.401722860222047092100072013	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	621 064,0	738 936,0
4	.048360383009	2 454	0	0	2 454	Tuman tibbiyot birlashmasi hududidagi eski kirxona binosining o'rniga zamonaviy laboratoriya va ayollar maslahat xonasi binosini qurish	.401722860222047073101054003	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	11 790,8	1 288 209,2
5	.048354352009	2 393	0	0	2 393	Boysun tuman 4-umumiy o'rta ta'lim maktabiga kirish o'quv binosini tamirlash hamda maktab atrofining yer qismini bruschatka qilish.	.401722860222047092100072015	800 000,0	800 000,0	800 000,0	18 271,5	781 728,5

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirlarning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			onlayn ovozlar	oflayn ovozlar	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvara	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'
6	.048358508009	2 016	0	0	2 016	Boysun tumani 6-umumta'lim maktabida zamonaviy futbol maydonchasi qurish	.401722860222047092100072014	700 000,0	700 000,0	700 000,0	214 942,3	485 057,7
7	.048354986009	1 200	0	0	1 200	BOYSUN TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABI	.401722860222047092100072016	620 000,0	620 000,0	620 000,0	579 545,7	40 454,3
8	.048337764009	1 000	0	0	1 000	45-maktab hududi umumiy foydalanish uchun mini futbol stadioni qurish	.401722860222047092100072017	700 000,0	700 000,0	700 000,0	7 036,3	692 963,7
2 - MAVSUM JAMI:								8 140 000,0	8 140 000,0	8 140 000,0	1 477 572,1	6 662 427,9
2024 YIL HAMMASI:								21 680 000,0	21 680 000,0	21 680 000,0	13 979 091,8	7 700 908,2

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boslig'i vvb:



YU.Jo'rayev

SH.To'rayev

2024 yil 4-chorak Tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'lar bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori to'g'risida

MA'LUMOT

01.01.2025 yil holatiga
(ming so'mda)

Boysun tumani

T/p	"ovoz berish" jarayonining yakuniy natijalariga ko'ra "g'olib" deb topilgan takliflar bo'yicha			01.01.2025 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar						TB jarayoni yakunla riga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori
	takliflar nomi	ID raqam	to'plangan ovozlar soni	Takliflarning dastlabki qiymati	Loyixa-smeta xujjatlariga asosan yo'naltirilgan mablag'lar miqdori	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati	Amalga oshirilgan kassa xarajati	Shartnomaga muvofiq qarzdorlik	
1 - MAVSUM										
1	Chorchinor mahallasida joylashgan 4-sonli umum o'rta ta'lim maktabining sport zalini tamirlash	.032320863009	3442	1 360 000,0	1 360 000,0	1 171 206,1	1 171 206,1	1 171 206,1	0,0	188 793,9
2	Yuqori Machay va Qizlnavr MFYlarni markaziy 5 km yo'lga asfalt qoplamasini yotqizish	.032300275009	3128	1 300 000,0	1 300 000,0	1 246 539,5	1 246 539,5	1 246 539,5	0,0	53 460,5
3	BOYSUN TUMWNIDAGI 34-SONLI MWKTABGA KUZATUV KAMERASI VA SPORT JIHOZLARI BILAN JIHOZLASH	.032314158009	3022	1 000 000,0	1 000 000,0	950 772,3	950 772,3	950 772,3	0,0	49 227,7
4	Pasurxi mahallasida joylashgan 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida, zamonaviy suniy koplamali mini stadion kurish, aktiv zal va sport zalni	.032320911009	2946	1 350 000,0	1 350 000,0	1 280 855,1	1 280 855,1	1 280 855,1	0,0	69 144,9
5	78-yilda qurilgan bino. Binoning ichki qismi 78-yilda qurilgan holicha xizmat ko'rsatib kelinmoqda...	.032326545009	2883	1 360 000,0	1 360 000,0	1 289 442,9	1 289 442,9	1 289 442,9	0,0	70 557,1
6	33-sonli umumta'lim maktabda zamonaviy suniy chim qoplamali mini futbol maydoni qurish va atrofini o'rash.	.032314336009	2801	700 000,0	700 000,0	666 672,4	666 672,4	666 672,4	0,0	33 327,6
7	39-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quv binosi va oshxonasini joriy ta'mirlash	.032308749009	2784	1 200 000,0	1 200 000,0	1 096 700,4	1 096 700,4	1 096 700,4	0,0	103 299,6
8	3-maktab oshxona,SPORT zali,faollar zalini tamirlash va jixozlash	.032327317009	2568	1 360 000,0	1 360 000,0	1 283 544,0	1 283 544,0	1 283 544,0	0,0	76 456,0
9	Boysun tuman tibbiyot birlashmasi hududidan RESPUBLIKA TEZ TIBBIY YORDAM MARKAZI SURXONDARYO VILOYAT FILIALI Boysun tuman Tez tibbiy yordam bo'limi binosini qurish (isitish tizimi, kanalizatsiya, elektro mantaj ishlari bilan birgalikda)	.032329503009	2476	1 360 000,0	1 360 000,0	1 201 326,3	1 201 326,3	1 201 326,3	0,0	158 673,7
10	7 son uut maktabi sportzalini tom kismini ichki va tashki fasad kismini pol kismini joriy tamirlash.	.032298804009	2064	1 350 000,0	1 350 000,0	1 187 250,5	1 187 250,5	1 187 250,5	0,0	162 749,5
11	Zamonaviy suniy qoplamali stadion qurish (1-maktab)	.032327551009	1931	700 000,0	700 000,0	651 177,4	651 177,4	651 177,4	0,0	48 822,6
12	Tumandagi 47-sonli UO'T maktabida sun'iy qoplamali stadion qurish uchun loyixa	.032320791009	859	500 000,0	500 000,0	476 032,8	476 032,8	476 032,8	0,0	23 967,2
1 - MAVSUM JAMI		x	x	13 540 000,0	13 540 000,0	12 501 519,7	12 501 519,7	12 501 519,7	0,0	1 038 480,3

T/p	"ovoz berish" jarayonining yakuniy natijalariga ko'ra "g'olib" deb topilgan takliflar bo'yicha			01.01.2025 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar						TB jarayoni yakunla riga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori
	takliflar nomi	ID raqam	to'plangan ovozlarning soni	Takliflarning dastlabki qiymati	Loyixa-smeta xujjatlariga asosan yo'naltirilgan mablag'lar miqdori	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati	Amalga oshirilgan kassa xarajati	Shartnomaga muvofiq qarzdorlik	
2 - MAVSUM										
1	Boysun tumani 34 maktabda qushimcha bino va sportzal qurish	.048341587009	3507	1 360 000,0	1 360 000,0	36 192,9	13 130,7	13 130,7	23 062,2	1 323 807,1
2	Markaziy kasalxona qon banki o'rniga yangidan Kardiologiya bo'limi va qon banki bo'limini yangidan qurish	.048360421009	2992	1 300 000,0	1 300 000,0	33 835,5	11 790,8	11 790,8	22 044,7	1 266 164,5
3	Boysun tuman 57-maktabga qo'shimcha o'quv bino qurish	.048357475009	2541	1 360 000,0	1 360 000,0	1 169 091,3	621 064,0	621 064,0	548 027,3	190 908,7
4	Tuman tibbiyot birlashmasi hududidagi eski kirxona binosining o'rniga zamonaviy laboratoriya va ayollar maslaxat xonasi binosini qurish	.048360383009	2454	1 300 000,0	1 300 000,0	33 835,5	11 790,8	11 790,8	22 044,7	1 266 164,5
5	Boysun tuman 4-umumiy o'rta ta'lim maktabiga kirish o'quv binosini tamirlash hamda maktab atrofining yer qismini bruschatka qilish.	.048354352009	2393	800 000,0	800 000,0	19 853,5	18 271,5	18 271,5	1 582,0	780 146,5
6	Boysun tumani 6-umumta'lim maktabida zamonaviy futbol maydonchasi qurish	.048358508009	2016	700 000,0	700 000,0	642 280,8	214 942,3	214 942,3	427 338,5	57 719,2
7	BOYSUN TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABI	.048354986009	1200	620 000,0	620 000,0	579 545,7	579 545,7	579 545,7	0,0	40 454,3
8	45-maktab hududi umumiy foydalanish uchun mini futbol stadioni qurish	.048337764009	1000	700 000,0	700 000,0	18 906,5	7 036,3	7 036,3	11 870,2	681 093,5
2 - MAVSUM JAMI		x	x	8 140 000,0	8 140 000,0	2 533 541,7	1 477 572,1	1 477 572,1	1 055 969,6	5 606 458,3
HAMMASI		x	x	21 680 000,0	21 680 000,0	15 035 061,4	13 979 091,8	13 979 091,8	1 055 969,6	6 644 938,6

Tuman Hokimining birinchi o'rinbosari:

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi boslig'i vvb:



YU.Jo'rayev

SH.To'rayev